386

19659/64

ODELJENJE ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE SO N.SAD

Novi Sad

Nakon izvršene tehničke kontrole projekta električne i gromobranske instalacije zgrade Železničke stanice Novi Sad

izradjenog od strane proj. biroa „Arhitekt"

podnosim sledeći

IZVEŠTAJ

1.- Presek priključnog kabla za krilo A treba sa 35 mm² povećati na 50 mm² ukoliko je faktor istovremenosti stavno 0,6 ili veći.

2.- Prekidače iz odeljenja šaševa treba premestiti na spoljnu stranu istog zida

3.- Ispitni spoj na odvodima gromobranske instalacije postaviti na visinu od min. 1,75 m umesto 1,5 m.

4.- Uz gromobranski deo projekta nisu dati fasadni i bočni izgledi

Na osnovu gornjeg izveštaja mišljenja sam da se podneti projekat može - ~~ne može~~ koristiti za izgradnju, uz uvažen gornjih primedbi.

Novi Sad, 7. VI. 1964

Kontrolu izvršio:

Kovačević